

## ACTA FINIQUITO CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2017/008

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CON 5 POSTES EN LA COL. EL LLANITO CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO.", en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato Desarrollo Municipial 2017/008, cuyo importe fue de: \$208,705.70 (DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 70/100 M.N.) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, \$208,705.71 (DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 71/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por la empresa ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS., y su representante legal el C. ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS El periodo de ejecución de los trabajos fue del 16 de noviembre de 2017 al 16 de diciembre de 2017 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 16 de noviembre de 2017 al 16 de diciembre de 2017.

-----OBSERVACIONES: -----

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN Nº		MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO		\$ 62,611.71	(SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 71/100 M.N)
ESTIM	IACIÓN 1	\$116,875.20	(CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N)
ESTIMACION 2		\$29,218.80	(VEINTI NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N)
TO	DTAL	\$ 208,705.71	(DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 71/100M.N.)

H

000039

4





## ACTA FINIQUITO CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2017/008

**Descripción de los trabajos realizados.-** Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: Colocación de postes, tendido de línea, verificación, acomedida y colocación de placa.

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 04 de Junio de 2018, el Acta de Finiquito del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de \$ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS. y su representante legal C. ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS, y el ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELÍAS en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 12:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

000040



## **ACTA FINIQUITO CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2017/008**

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidenta Municipal

Director de Desarrollo Económico y

Social y Supervisor

M.C. ADRIANA CAROLINA BLANCO SANCHEZ

ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS

esorena Municipal

000041

L.C. ROXANA JARA GODOY

Por la Empresa

C. ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS