

## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2018/018

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:00 horas del 28 de FEBRERO de 2019 en Monte Escobedo, Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO, Presidente Municipal, el ING. MANUEL ACOSTA GALVAN, Director de Desarrollo Económico y Social, LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS, Síndica Municipal y ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO, Contralor Municipal y por parte de la empresa ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ en carácter de Representante legal para llevar a cabo la siguiente diligencia------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "CONSTRUCCION DE 9 PLANTAS SOLAR PARA 9 VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO, SAN RAMON, SAN CAYETANO, EL MASTRANTO Y LA CEJA DE JESUS MARIA", en el municipio de MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS" en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato Desarrollo Municipal 2018/018, cuyo importe fue de: \$473,814.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, \$473,814.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por su representante legal el ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el ING. MANUEL ACOSTA GALVAN El periodo de ejecución de los trabajos fue del 14 de ENERO de 2019 al 28 de enero de 2019 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 14 de ENERO de 2019 al 28 de enero de 2019.

-----OBSERVACIONES: -----

**Estimaciones.-** Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	\$ 142,144.20	(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 20 /100 M.N.) (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
ESTIMACION UNA Y UNICA	\$ 331,669.80	
TOTAL	\$ 473,814.00	SESENTA Y NUEVE PESOS 80 /100 M.N.)  (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS /100 M.N.)

En los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y el Municipio de Monte Escobedo, los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de

0

M

9



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2018/018

los bienes instalados, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

**Descripción de los trabajos realizados.-** Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: 36 módulos de 150 watts, 36 lámparas fluorescentes, 9 controlador medidor 40 a 12 /24 v, 90 mts, cable tipo 2x12, 9 inversor de 1500 w, 9 convertidor der cd/cd con selector de voltajes, 36 baterías selladas libre de mantenimiento capacidad de 115 A- H.

Garantía por cumplimiento: Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado DESARROLLO MUNICIPAL 2018/018, se otorgó la fianza número 2272986.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 15:30 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

 $\psi$ 



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2018/018

## Por el Municipio de Monte Escobedo

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y

ECONOMICO Y SCCIAL SOCIAL MONTE ESCOBEDO, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL MONTE ESCOBEDO, ZAC.

C. LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN
BAÑUELOS

SINDICA MUNICIPAL

ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO CONTRALOR MUNICIPAL

Por la Empresa

Representante legal

ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ