

ACTA FINIQUITO CONTRATO FISE 2019/024

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:00 horas del 01 de OCTUBRE de 2019 en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO, Presidente Municipal, el ING. MANUEL ACOSTA GALVAN, Director de Desarrollo Económico y Social, LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS, Síndica Municipal y ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO, Contralor Municipal y por parte de la empresa ING. EFRAIN GUZMAN ROGRIGUEZ., representada por el ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia-------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR PARA 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS del MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC.", en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato FISE 2019/024, cuyo importe fue de: \$52,866.39 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, \$52,866.39 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por la empresa ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, y su representante legal el ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el ING. MANUEL ACOSTA GALVAN El periodo de ejecución de los trabajos fue del 30 de AGOSTO de 2019 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 02 de SEPTIEMBRE de 2019 al 13 de SEPTIEMBRE de 2019.

-----OBSERVACIONES: -----

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
1RA ESTIMACION	\$52,866.39	(CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)
TOTAL	\$52,866.39	(CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 39/100M.N)

Descripción de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: Colocación de 4 panel de 150 W, controlador focos, microprocesador programable, inversor, convertidor, 4 lámparas de 11 W, 4 accesorios para lámpara, cable SPTY uso UV 2X12, accesorios de batería, soporte de aluminio y 4 baterías selladas libre de mantenimiento con duración de 3 a 4 años.

M

Página 1 de 3



ACTA FINIQUITO CONTRATO FISE 2019/024

Garantía por vicios ocultos: Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones, la buena calidad o vicios ocultos del contrato FISE 2019/024, se otorgó la fianza número 2351418 con un importe de \$37,006.47 (TREINTA y SIETE MIL SEIS PESOS 47/100 M.N.), expedida por AFIANZADORA SOFIMEX S.A. De fecha 07 de SEPTIEMBRE de 2019.

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 01 de OCTUBRE de 2019, el Acta de Finiquito del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de \$ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ. y su representante legal ING. EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 15:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

a designation of the second of



ACTA FINIQUITO CONTRATO FISE 2019/024

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO

Director de Desarrollo Económico y Social

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

POR LA MPRESA

ING. EFRAM GUZMAN RODRIGUEZ

SUPERVISOR DE OBRA

EDUARDO HOLGUIN ROMERO

Página 3 de 3