

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO FISE 2019/013.

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 2 POSTES PARA 2 VIVIENDAS EN LA CALLE RAFAEL ARGUELLES, COLONIA LAS MESITAS DE LA ZAP 0257 MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC." En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato No. FISE 2019/016 cuyo importe fue de: \$86,707.33 (OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron \$86,707.33 (OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N) Los trabajos serán entregados por la empresa y su representante legal ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el ING. MANUEL ACOSTA GALVAN El periodo de ejecución de los trabajos fue del 19 de AGOSTO de 2019 al 15 de ENERO de 2020.

------OBSERVACIONES: ------

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$86,707.33	(OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N)
TOTAL	\$86,707.33	((OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N)

En los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y el Municipio de Monte Escobedo, los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del

Paris

Ty





ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO FISE 2019/013.

contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

Descripción de los trabajos realizados: Construcción de la Red Eléctrica en media y baja tensión y sistema de alumbrado público, retiro y relocalización de instalaciones de acuerdo al proyecto, traslado de materiales, maniobras de grúa, excavación de cepas, pruebas eléctricas y a los sistemas de tierra.

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 04 de FEBRERO del 2020, el Acta de Entrega Recepción del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de \$ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto. El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS está de acuerdo y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Jan 24

Vehro



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO FISE 2019/013.

Por el Municipio de Monte Escobedo

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

C. LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN
BAÑUELOS
SINDICO MUNICIPAL

ING. RUBÉN BAÑUELOS MELERO CONTRALOR MUNICIPAL

Por la Empresa

Representante legal

ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS