



**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO**  
**FISE 2019/012.**

**1.- Lugar, hora y fecha:** Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las: **12:00** horas del **15 de Enero de 2020** en Monte Escobedo, Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Director de Desarrollo Económico y Social, **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS**, Síndica Municipal y el **ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO**, Contralor Municipal y por parte de la empresa **ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS**, en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia-----

**Diligencia:** Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 5 POSTES PARA 3 VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLONIA VICENTE GIUERRERO, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato No. **FISE 2019/012** cuyo importe fue de: \$268,213.71 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N). Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron \$ 268,213.71 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N). Los trabajos serán entregados por la empresa y su representante legal **ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS**, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 19 de AGOSTO de 2019 al 15 de ENERO de 2020.

-----**OBSERVACIONES:**-----

**Estimaciones.-** Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	\$ 80,464.11	OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 11/100M.N.
ESTIMACION 1	\$ 151,112.15	CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS 15/100 M.N.
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	\$ 36,637.43	TREINTA Y SEIS MIL SEICIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.
TOTAL	\$ 268,213.71	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N

En los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y el Municipio de Monte Escobedo, los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos



**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO**  
**FISE 2019/012.**

correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

**Descripción de los trabajos realizados:** Construcción de la Red Eléctrica en media y baja tensión y sistema de alumbrado público, retiro y relocalización de instalaciones de acuerdo al proyecto, traslado de materiales, maniobras de grúa, excavación de cepas, pruebas eléctricas y a los sistemas de tierra.

**Manifestación de las Partes:** El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 15 de Enero del 2020, el **Acta de Entrega Recepción** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de \$ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto. El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS** está de acuerdo y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.


**Cierre del Acta.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:


*[Handwritten signatures in blue ink]*





ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
**CONTRATO**  
**FISE 2019/012.**

Por el Municipio de Monte Escobedo

  
ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. MANUEL ACOSTA GALVAN  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y  
SOCIAL

  
C. LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN  
BAÑUELOS  
SINDICO MUNICIPAL

  
ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Por la Empresa

Representante legal

  
ERICK EDMUNDO KLEIN CAMPOS