



**ACTA FINIQUITO
CONTRATO
FISE 2020/006.**

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **17 de Febrero de 2021** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Director de Desarrollo Económico y Social, **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS**, Síndica Municipal y por parte de la empresa., **ING. GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA**, en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia-----

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado **“AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MONTE ESCOBEDO, LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO (2 POSTES EN CALLE SIN NOMBRE PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 3 VIVIENDAS)”**. En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2020/006**, cuyo importe fue de: \$90,450.00 (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, \$90,450.00 (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal, **ING. GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 14 al 16 de Diciembre de 2020.

-----**OBSERVACIONES:**-----

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1	\$ 45,657.60	(CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N).
ESTIMACION 2 Y ULTIMA	\$44,792.40	(CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)
TOTAL	\$ 90,450.00	(DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N).

Descripción de los trabajos realizados.- Construcción de la Red Eléctrica en media y baja tensión, sistema de alumbrado público, retiro y relocalización de instalaciones de acuerdo al proyecto, traslado de materiales, maniobras de grúa y excavación de cepas, pruebas eléctricas y a los sistemas de tierra.



**ACTA FINIQUITO
CONTRATO
FISE 2020/006.**

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MONTE ESCOBEDO, LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO (2 POSTES EN CALLE SIN NOMBRE PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 3 VIVIENDAS)". En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2020/006 CON FIANZA NO. 20A66066.**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 17 de Febrero de 2021, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de \$ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **ING. GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA** y la **ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.


Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:



**ACTA FINIQUITO
CONTRATO
FISE 2020/006.**

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal



ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO

Director de Desarrollo Económico y
Social



ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

Supervisor de Obra



ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA

Por la Empresa

Representante legal



ING. GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA