



Monte Escobedo

Un Gobierno para Todos

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.	
FECHA DE:	INICIO: 01/02/2024	TERMINO:	22/03/2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:		FINANCIERO:	
100%		100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	608.00		\$377,637.43

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO	40%	\$151,054.97
MARZO	60%	\$226,582.46
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$377,637.43



Monte Escobedo

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
Demolición de muro existente, piso de cochera, guarniciones y limpieza de terreno	01/02/2024 AL 05/02/2024
Cimentación a base de piedra, columna de concreto y cadena de desplante	06/02/2024 AL 18/02/2024
Muro a abase de ladrillo, entortado para dar pendiente en azotea y firme de concreto	19/02/2024 AL 05/03/2024
Instalación de portón, tala y extracción de arbol en zona de trabajo	06/03/2024 AL 07/03/2024
Instalación eléctrica	08/03/2024 AL 09/03/2024
Aplicación de pintura vinilica en muros interiores, plafón y fachada	10/03/2024 AL 15/03/2024
Limpieza y resanación en muros de cantera	16/03/2024 AL 18/03/2024
Construcción de banqueta de concreto	19/03/2024 AL 20/03/2024
Limpieza general de la obra	21/03/24
Entrega de la obra	22/03/2024