

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SUBPROGRAMA 306 OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN
 MES QUE INFORMA AGOSTO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	DESCRIPCIÓN				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
306001		BORDOS DE ABREVADERO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 2025 ,561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	221813 -1033337	\$67,449.40	\$0.00	\$67,449.40	\$0.00	\$67,449.40	100%	31%	Administración directa
306002		BACHEO DE CALLES 551 - PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025	Monte Escobedo	221813 -1033337	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
306003		ADO. DE GRAVA-ARENA Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS NAVA, 561 - PARTICIPACIONES	San Pedro de los Nava	22.55923 -103.42441	\$97,890.00	\$0.00	\$97,890.00	\$0.00	\$97,890.00	100%	100%	Administración directa
306004		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. GONZALEZ ORTEGA DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Gómez	22.35067 -103.43719	\$74,119.36	\$0.00	\$74,119.36	\$0.00	\$74,119.36	100%	100%	Administración directa
306005		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA MASITA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	La Masita	22.3882175 -103.6405659	\$75,299.36	\$0.00	\$75,299.36	\$0.00	\$75,299.36	100%	100%	Administración directa
306006		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON DE AJUNTAS DEL REFUGIO, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Adjuntas del Refugio	22.62509 -103.409521	\$67,799.36	\$0.00	\$67,799.36	\$0.00	\$67,799.36	100%	100%	Administración directa
306007		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE LA MASITA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	La Masita	22.4746939 -103.713338	\$75,299.36	\$0.00	\$75,299.36	\$0.00	\$75,299.36	100%	100%	Administración directa
306008		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. J. ISABEL ROBLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	22.307601 -103.567128	\$203,838.21	\$0.00	\$203,838.21	\$0.00	\$203,838.21	100%	100%	Administración directa
306009		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN DE LOS RUIZ, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	22.3881 -103.41642	\$101,139.16	\$0.00	\$101,139.16	\$0.00	\$101,139.16	100%	100%	Administración directa
306010		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCES A LA LOCALIDAD DE CO. VICENTE GUERRERO, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Colonia Vicente Guerrero	22.33483 -103.44379	\$74,942.38	\$0.00	\$74,942.38	\$0.00	\$74,942.38	100%	100%	Administración directa
306011		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GUAJE, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	El Guaje	22.54446 -103.47100	\$67,799.36	\$67,799.36	\$67,799.36	\$67,799.36	\$67,799.36	100%	100%	Administración directa
306012		ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SALIDA A EL SALITRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	El Salitre	22.39459 -103.53874	\$74,119.36	\$74,119.36	\$74,119.36	\$74,119.36	\$74,119.36	100%	100%	Administración directa


23 sept. 2025 10:59

000100

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SUBPROGRAMA 306 OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN
 MES QUE INFORMA AGOSTO

No. OBRA	No.	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	306013	ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS (GRAVA-ARENA) Y CEMENTO PAR HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	El Rincón	22.25968 -103.36072	\$72,031.36	\$72,031.36	\$72,031.36	\$72,031.36	\$72,031.36	100%	100%	Administración directa
						\$1,051,726.67	\$213,950.08	\$1,051,726.67	\$213,950.08	\$1,051,726.67		


 Ing. Manuel Acosta Galván
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. María del Carmen Sánchez Carlos
 SÍNDICO MUNICIPAL



 Ing. Eric Sánchez
 OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o
 MONTE ESCOBEDO, ZAC. Equivalente)