


MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**
 SUBPROGRAMA **307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO**
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
307001	307001	REMODELACION DE CASA DE SALUD DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	221813 -1033337	\$377,637.43	\$0.00	\$377,637.43	\$0.00	\$377,637.43	100%	100%	Contrato
307002	307002	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNOS, COL. LOMAS DEL PASO MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	22.30123 -103.54993	\$893,993.49	\$0.00	\$893,993.49	\$0.00	\$893,993.49	100%	100%	Contrato
307003	307003	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TEJOGOTES, EN LA COL. LAS HUERTAS, MONTE ESCOBEDO, ZAC. 552 - PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Monte Escobedo	22.29861 -103.55543	\$566,932.50	\$0.00	\$566,932.50	\$0.00	\$566,932.50	100%	100%	Contrato
307004	307004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (ANTES CALLE SIN NOMBRE), DEL KM 0+000 AL 0+145.58 EN CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 552 - PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Monte Escobedo	22.31121 -103.55785	\$1,316,643.72	\$489,754.23	\$489,754.23	\$489,754.23	\$489,754.23	37%	38%	Contrato
					\$3,155,207.14	\$489,754.23	\$2,328,317.65	\$489,754.23	\$2,328,317.65			


 Ing. Manuel Acosta Galván
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz
 SÍNDICO MUNICIPAL


 Ing. Eric Sánchez
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.