


MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA AGUA POTABLE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.302743 -103.562135	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE 106.72 ML PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE CHAPALITA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.44092903 -103.5026835	\$143,660.05	\$0.00	\$143,660.05	\$0.00	\$143,660.05	100%	100%	Contrato
4010003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON TRANSFORMADOR EN CASETA DE REBOMBEO PARA BENEFICIO DE 100 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	El Paraíso	22.299589 -103.507780	\$132,500.00	\$93,102.12	\$93,102.12	\$93,102.12	\$93,102.12	70%	50%	Contrato
401004	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Santa Bárbara	22.392868 -103.533909	\$327,120.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$163,560.00	\$163,560.00	50%	50%	Contrato
401005	401005	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	San Diego	22.347520 -103.380887	\$300,440.00	\$300,440.00	\$300,440.00	\$300,440.00	\$300,440.00	100%	100%	Contrato
					\$903,720.05	\$557,102.12	\$700,762.17	\$557,102.12	\$700,762.17			




ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.




MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL




ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)


 DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **403 ALCANTARILLADO**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
403001	403001	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 106.29 ML PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE CHAPALITA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Laguna Grande	22.440929033 -103.5026835418	\$300,509.32	\$0.00	\$300,509.32	\$0.00	\$300,509.32	100%	100%	Contrato
					\$300,509.32	\$0.00	\$300,509.32	\$0.00	\$300,509.32			




 ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.




 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



 ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)


 DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 1,314 M2 PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.440424 -103.500585	\$2,186,745.36	\$614,258.53	\$2,186,744.87	\$614,258.53	\$2,186,744.87	100%	100%	Contrato
404002	404002	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 815.99 M2 PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE CHAPALITA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Laguna Grande	22.44092903 -103.5026835	\$1,106,992.34	\$342,469.73	\$1,106,992.34	\$342,469.73	\$1,106,992.34	100%	100%	Contrato
					\$3,293,737.70	\$956,728.26	\$3,293,737.21	\$956,728.26	\$3,293,737.21			



ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.



MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)
 DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL JAGUEY DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	El Jagüey	22.204685 -103.533851	\$79,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	100%	100%	Contrato
405004	405004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 32 LUMINARIAS PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUINICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 513 - FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Monte Escobedo	22.303459 -103.553749	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	Contrato
					\$79,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$79,000.00			



Manuel Acosta Galvan

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.



Maria del Carmen Sanchez Carlos

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



Carolina Alvarez Sanchez

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)

DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**



No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 96 M2 PARA BENEFICIO DE 216 ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADA EN CALLE MARIA GUADALUPE ROQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.3006531 -103.5576668	\$1,919,694.57	\$722,577.86	\$1,312,122.46	\$722,577.86	\$1,312,122.46	68%	85%	Contrato
					\$1,919,694.57	\$722,577.86	\$1,312,122.46	\$722,577.86	\$1,312,122.46			



 PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 SÍNDICO MUNICIPAL
MARIA DEL GARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)
ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **413 APORTACIONES**
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
413001	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO DE COLABORACION SOP-MONTE ESCOBEDO-2025 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS BAJO LA MODALIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO 2025 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025		Monte Escobedo	22.30298304 -103.55677635	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00			



Manuel Acosta Galvan
 ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.



María del Carmen Sánchez Carlos
 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



Carolina Álvarez Sánchez
 ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)
 DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.