



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA AGUA POTABLE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.302743 -103.562135	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0%	Administración directa
401002	401002	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE 106.72 ML. PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE CHAPALITA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.44092903 -103.5026835	\$143,660.05	\$0.00	\$143,660.05	\$0.00	\$143,660.05	100%	100%	Contrato
4010003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON TRANSFORMADOR EN CASETA DE REBOMBEO PARA BENEFICIO DE 100 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	El Paraíso	22.299589 -103.507780	\$132,500.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$132,500.00	100%	100%	Contrato
401004	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Santa Bárbara	22.392868 -103.533909	\$327,120.00	\$0.00	\$327,120.00	\$0.00	\$327,120.00	100%	100%	Contrato
401005	401005	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	San Diego	22.347520 -103.380887	\$300,440.00	\$0.00	\$300,440.00	\$0.00	\$300,440.00	100%	100%	Contrato
401006	401006	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 95 ML EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA LAS MESITAS PARA 1 VIVIENDA ZAP 0524 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.304696 -103.572702	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	100%	100%	Contrato
401007	401007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 57 ML PARA 1 VIVIENDA EN CALLE LOS SAUCES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.300199 -103.549408	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	100%	100%	Contrato
					\$1,158,720.05	\$135,000.00	\$1,158,720.05	\$135,000.00	\$1,158,720.05			

 **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**
 PRESIDENTE MUNICIPAL


Carmen Sánchez C.
 MONTE ESCOBEDO, ZAC. **CARMEN SANCHEZ CARLOS**
 SÍNDICO MUNICIPAL




CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)

DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIO DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Gómez	22.355673 -103.430435	\$305,562.58	\$86,662.48	\$305,562.58	\$86,662.48	\$305,562.58	100%	100%	Contrato
					\$305,562.58	\$86,662.48	\$305,562.58	\$86,662.48	\$305,562.58			


 ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.




 MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL


 KAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)

 DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.


MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 403 ALCANTARILLADO
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
403001	403001	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 106.29 ML PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE CHAPALITA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Laguna Grande	22.440929033 -103.5026835418	\$300,509.32	\$0.00	\$300,509.32	\$0.00	\$300,509.32	100%	100%	Contrato
403002	403002	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 53 ML PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE CORRAL EN COLONIA LOMAS DEL PASO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.302106 -103.550447	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	100%	100%	Contrato
403003	403003	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE 278 ML PARA 33 VIVIENDAS EN LA CALLE ESMERALDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.300247 -103.561848	\$1,065,710.62	\$746,290.30	\$1,065,710.62	\$746,290.30	\$1,065,710.62	100%	100%	Contrato
403004	403004	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO DE 35 ML EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA LAS MESITAS PARA 1 VIVIENDA ZAP 0524 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.27151 -103.572702	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	100%	100%	Contrato
						\$1,651,219.94	\$866,290.30	\$1,651,219.94	\$866,290.30	\$1,651,219.94		




 MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.



 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SINDICO MUNICIPAL




 CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)

DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 1,314 M2 PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.440424 -103.500585	\$2,186,745.36	\$0.00	\$2,186,744.87	\$0.00	\$2,186,744.87	100%	100%	Contrato
404002	404002	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 815.99 M2 PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE CHAPALITA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Laguna Grande	22.44092903 -103.5026835	\$1,106,992.34	\$0.00	\$1,106,992.34	\$0.00	\$1,106,992.34	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE 540 M2 PARA 50 VIVIENDAS EN FRACCIONAMIENTO LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.302082 -103.552618	\$249,516.24	\$143,358.60	\$249,516.24	\$143,358.60	\$249,516.24	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 204 M2 PARA 8 VIVIENDAS EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA LAS MESITAS DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.302518 -103.571379	\$325,429.46	\$0.00	\$325,429.46	\$0.00	\$325,429.46	100%	100%	Contrato
						\$3,868,683.40	\$143,358.60	\$3,868,682.91	\$143,358.60	\$3,868,682.91		




ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.





MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



RO. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)




DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA SOLAR PARA BENEFICIO DE UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL JAGUEY DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	El Jagüey	22.204685 -103.533851	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	100%	100%	Contrato
405004	405004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON 32 LUMINARIAS PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 513 - FONDO III RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Monte Escobedo	22.303459 -103.553749	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	Contrato
					\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00			




ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)




DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 96 M2 PARA BENEFICIO DE 216 ALUMNOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADA EN CALLE MARIA GUADALUPE ROQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.3006531 -103.5576668	\$1,919,694.57	\$648.50	\$1,919,694.57	\$648.50	\$1,919,694.57	100%	100%	Contrato
					\$1,919,694.57	\$648.50	\$1,919,694.57	\$648.50	\$1,919,694.57			



 ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.


 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL

Carmen Sánchez C.


 CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)




DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO DE COLABORACION SOP-MONTE ESCOBEDO-2025 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS BAJO LA MODALIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO 2025 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.30298304 -103.55677635	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00			





ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



OFICINA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.




 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



RO. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)




DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
 SUBPROGRAMA 414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
414001	414001	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8.45 M2 PARA 8 VIVIENDAS EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA LAS MESITAS DE MONTE ESCOBEDO, ZAC RENDIMIENTOS EJERCICIO 2025 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2025	Monte Escobedo	22.302518 -103.571379	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	100%	100%	Contrato
					\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00			




ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.



Carmen Sanchez C.
 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS
 SÍNDICO MUNICIPAL



CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
 Equivalente)



DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 MONTE ESCOBEDO, ZAC.