#### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

GRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA: QUE INFORMA:

PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES MES DE MARZO 2021

**FECHA** 

HOJA\_1\_\_DE\_\_1\_

**REMANENTES 2020** 

				KEN	VIAINEINTES 20	1								AVANCE	AVANCE			
IÚMERO )E OBRA		PROYECTO							INVE	RSIÓN EJERCIDA				FINANCIERO	FISICO	MODALI		
			LOCALIDAD	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLIC	OS DEVENGADOS	RECURSOS PÚB	LICOS PAGADOS	APORTA	ACIÓN DE BENEF	CICIARIOS	%	%		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			AFRODADAS	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
(131001	B08001	PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BOVEDAS Y MUROS POR INTRADOS DE LA PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION "ETAPA II"	MONTE ESCOBEDO	LAT 22.304601 LONG -103.559878	1 OBRA	1,500,000.00	749,472.20	1,497,521.06	749,472.20	1,497,521.06	B08001	0.00	0.00	100.00	100.00		х	
-																		
11				J	TOTALES:	1,500,000.00	749,472.20	1,497,521.06	749,472.20	1,497,521.06								

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS SINDICO MUNICIPAL

JUNIL ESCOBEDO, ZAC

ING. ERIC SANCHEZ CAMPOS NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO (OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y MONTE ECCORDED, ZAG.



## MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/mar./2021

Fecha y 09/abr/2021 hora de Impresión 11:27 a. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

F. Financiamiento: 62C

	Ampliaciones /	Presupuesto		Presupuesto						
Proyecto / Proceso	(Reducciones)	Vigente Al		Disponible para		Comprometido	Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto	Aprobado Al 31/mar/2021	31/mar./2021	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado Pagar Deuda	

#### B08001

# PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BOVEDAS Y MUROS POR INTRADOS DE LA PARROQUIA DE LA INMACUI ADA CONCEDCION ETADA IL MONTE ESCOREDO

62C DOS POR UNO EJERCICIO ANTERIOR 2020

	020 500 : 011 0110 202										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00 \$1,497,521	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00 \$1,497,521	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00 \$1,497,521	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN	\$0.00 \$1,497,521	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00
	DOS POR UNO EJERCICIO ANTERIOR 20:	\$0.00 \$1,497,5	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00
	PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BO\	\$0.00 \$1,497,5	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20 <sup>=</sup>	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00
	Total Final	\$0.00 \$1,497,521	\$1,497,521.06	\$0.00	\$0.00	\$749,472.20	-\$749,472.20 <sup>=</sup>	\$748,048.86	\$749,472.20	\$749,472.20	\$0.00

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PROGRAMA	A:	PROGRAMA 2X1 PARA	MIGRA	NTES						•					PECHA			
SUB-PROGR	RAMA:																	
FUENTE DE	FINANCIAMIENTO:	62C DOS POR UNO EJERCICIOS ANTERIOR 2020 B08001 PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BOVEDAS Y MUROS POR INTRADOS DE LA PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION ETAPA II MONTE ESCOBEDO																
PROYECTO:	:	B08001 PROYECTO DE	CONSO	IDACION DE BOVED	HOIA 1	DE 1												
MES QUE II	NFORMA:	MES DE MARZO													HOJA_1DE_1			
		REM	ANENTE:								A PAGADO	LCOMPROP	ANTE FISCAL	PARTIDA DE				
NO. DE	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL	IMPORTE DEL		ESTIMACIÓN	No. DE	CHEQUE /		PÓLIZA DEVENGADO						OBJETO DE	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE		
CONTRATO	CONTRATISTA (10)	CONTRATO (11)	NO.	IMPORTE (13)	CUENTA BANCARIA	No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA(18)	NO(19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)	GASTO / TIPO DE GASTO(23)		(25)		
(9)			(12)		BANCARIA			<del>                                     </del>			1				THE STREET	98,552.66		
2020/019	ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA	1,497,521.06	7	140,789.51	4438	23013	01/03/2021	P01594	01/03/2021	C00678	01/03/2021	134A	01/03/2021	6121-2	PAGO 7 ESTIMACION	30,332.00		
			<del> </del>															
1															AMORTIZACION ANTICIPO	42,236.85		
<del> </del>			<u> </u>				<u> </u>				T				PAGO DE 8 ESTIMACIÓN	101,165.74		
l			8	144,523.91	4438	70035	16/03/2021	P01596	16/03/2021	C00679	16/03/2021	135A	10/03/2021	6121-2		42.057.47		
															AMORTIZACION DE ANTICIPO	43,357.17		
			<u> </u>				(00 (000)	204502	20/02/2021	C00680	29/03/2021	136A	29/03/2021	6121-2	PAGO DE 9 ESTIMACION	324,795.14		
			9	464,158.78	4438	365031	29/03/2021	P01598	29/03/2021	COODAO	25/03/2021	1300	25,05,2022			- I		
			<del> </del>					<del> </del>	<del> </del>			<del> </del>	<u> </u>		AMORTIZACION DE ANTICIPO	139,363.64		
ļ																		
			-															
									ļ									
			1															
								ļ	1		ļ	<del> </del>						
			<u> </u>					<u> </u>			1	<u> </u>	J		SUMA: \$	749,472.20		
																· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MODALID	AD DE ADJUDICACIÓN: LICITAC	IÓN PÚBLICA / INVITA	ACIÓN C	:UANDO MENOS A	3 PERSONAS	/ ADJUDICA	ACION DIRECT	A (31)										
							L ETABA II BAO	NTE ECCORE	DO.						TOTAL \$			
PROYECTO	DE CONSOLIDACION DE BOVEDAS	Y MUROS POR INTRADO	OS DE LA	PARROQUIA DE LA	INMACULADA (	ONCEPCION	I EIAPA II WO	IALE ESCOPE								749,472.20		
LIDICACIÓ	N: MONTE ESCOBEDO, ZAC																	
UBICACIO	IN: MUNTE ESCOBEDO, ZAC														PRESUPUESTO APROBADO: \$	1,500,000.00		
															PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	2,478.94		
															OF AVEAUCE FINANCIEDO	99.84		
															% AVANCE FINANCIERO	33.UT		