


MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO
MES QUE INFORMA FEBRERO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
307001	307001	REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CON LA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	22.30307 -103.55705	\$430,000.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$430,000.00	100%	100%	Contrato
307002	307002	REHABILITACION CON BACHEO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COL. LAS MESITAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES	Monte Escobedo	22.30176 -103.57164	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00	100%	100%	Contrato
						\$720,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00			


Ing. Manuel Acosta Galván
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. María del Carmen Sánchez Carlos
SÍNDICO MUNICIPAL


Ing. Eric Sánchez
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)
MONTE ESCOBEDO, ZAC

000117