AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA: MES DE DICIEMBRE 2018

FECH

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17FORT001	915001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	MONTE ESCOBEDO	LAT103.560278 LONG22.303611	1 OBRA	1,978,000.00	177,917.37	1,969,263.34	177,917.37	1,969,263.34	915001	0.00	0.00	99.55	99.55		X
					TOTALES:	1,978,000.00	177,917.37	1,969,263.34	177,917.37	1,969,263.34							

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO
NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS
SINDICO MUNICIPAL

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO
(OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL/ TESORERO MUNICIPAL)

PRESIDENCIA MUNICIPAL MONTE ESCOBEDO, ZAC.

SINDICATURA MUNICIPAL MONTE ESCOBEDO, ZAC.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL MONTE ESCOBEDO, ZAC.