MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

SUBPROGRAMA **307 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO**

MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
307001	307001	PAVIMENTACIÓN DE LA 3RA SECCIÓN DE LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. 561 - PARTICIPACIONES		221813 1033337	$680,902.24		$329,205.11		$329,205.11	48%	49%	Contrato
					$680,902.24		**$329,205.11**		**$329,205.11**			

Ing. Manuel Acosta Galván
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz
SÍNDICO MUNICIPAL

Ing. Eric Sánchez
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

27 abr. 2023 12:23