Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo

""2021. Año del Zacatecano Ramon Lopez Velarde el Poeta de Mexico"

REPORTE DE INDICADORES DEL SIMAPAME

MES REPORTADO: **DICIEMBRE DE 2021**

Ing. Manuel Acosta Galvan.
Presidente Municipal de Monte Escobedo

INDICADORES MENSUALES

ESTIMADO		HECHO		OBSERVACIONES	
# Usuarios Facturadas:	1,947	# Usuarios Pagados:	1,619	83.15	
$ Facturado:	$ 261,820.92	$ Recaudado :	$ 368,927.53	Se tuvo un ingreso mayor al estimado	
Cant. M3 Extraidos:	29,171	Cant. M3 Facturados:	22,313	# M3 Medidos:	12,013
Eficiencia Economica:	140.908	Eficiencia Fisica:	76.490		
Crecimiento Mensual :	-6.54	Crecimiento Anual:	9.14		

ESTIMADO		HECHO		%	OBSERVACIONES
$ Egreso Estimado (miles) :	$ 215.51	$Egreso (miles)	$ 490.82	2.28	Se pago mas de lo estimado del mismo periodo de 2020
$ Estimado CFE (miles) :	$ 101.95	Pagado CFE:	$ 66.42	0.65	Ahorro en Energia Electrica
$ Otros Gastos:	$ 113.56	Pagado:	$ 424.40	3.74	Se pago mas de lo estimado del mismo periodo de 2020
$ PTAR (miles):	$ 23.58	Pagado:	$ 15.94	0.68	Se tuvo SUPERHAVIT

# Reportes recibidos:	24	# Atendidos:	24	Faltantes :	0	100.0
Operación (horas) 3 pzos:	992	Faltantes :	1240	Estatus :	Aceptable	125.0
# M3 Tratados en PTAR:	28,049	Estatus :	ACEPTABLE.	Promedio:	10.821	lts/seg
# Reparacion Fugas en red:	0	Tomas Nuevas de Agua Potable:		2	0.00103	CRECIMIENTO
# Reportes Arreglo de Tomas:	24	Descargas de Agua Residual:		1	0.00051	CRECIMIENTO

Declaraciones FINANZAS:	Declarado	Fecha : 20/12/2021	Observaciones
Declaraciones SAT (IVA - ISR) :	Declarado	Fecha : 15/12/2021	Observaciones
Informes en ASE:	Entregado	Fecha : 30/12/2021	Observaciones
Bodega de ASE:	N/A	Fecha : N/A	Observaciones
Declaracion CONAGUA:	N/A	Fecha : N/A	Observaciones

Calle Mariano Matamoros # 33. Centro
Monte Escobedo, Zacatecas. CP. 99400
Tel.: 457 948 0890 simapame@hotmail.com

El Agua es Vida. ¡Cuidala!

Actividades Extraordinarias:

1.- INGRESO DE $ 81,166.00 DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER CNA

2.- ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO $ 47,521.90

3.- REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE PARROQUIA $ 80,365.28.

4.- MANTENIMIENTO DEPOSITO LA CRUZ, CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACOS VERTICALES. $ 156,793.92

5.- ADQUISICION DE FORMATOS PARA RECIBOS $ 25,520.00

6.-

ATENTAMENTE

"La Biología te da un Cerebro... La vida lo convierte en Mente"

DIRECTOR SIMAPAME

SIMAPAME
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, Zac.

Jesús Abel Del Real V.

Ing. Jesus Abel Del Real Valdez

c.c.p.- Archivo.

RECIBIDO
25 ENE. 2022
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.
SECRETARIA